

## Kontrollskjema

- for elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy og lasteskip med største lengde 15 m.

Navn Lena	Kj.sign. LF5894	Fartøytype Fiske/Fangst fartøy	Største lengde 8,5m
Eier Teige & Teige AS	Adresse Røyra	Post nr. 6095	Poststed Bølandet
Godkjenning i samsvar med Nordisk Båt Standard (NBS) for Yrkesbåter under 15 meter: <input checked="" type="checkbox"/>			
Enpolet anlegg: <input type="checkbox"/>			
Generatoranlegg (formål) Lading batterier	Spenning (V) 24V	Ytelse (kVA) 2,76kVA	Batterianlegg (formål) Forbruksbatterier Startbatterier Radiobatteri
			Spenning (V) 24 24 12
			Ytelse (Ah) 142Ah 115Ah 80Ah
<p><b>0 Kontrolltype</b></p> <p>0.1 <input type="checkbox"/> Nykontroll</p> <p>0.1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Prøving</p> <p>0.1.2 <input type="checkbox"/> Samsvarserklæring</p> <p>0.2 <input checked="" type="checkbox"/> Periodisk kontroll</p> <p>0.2.1 <input type="checkbox"/> Prøving</p> <p><b>1. Dokumentasjon</b></p> <p>1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Enlinjeskjema</p> <p>1.2 <input checked="" type="checkbox"/> Teknisk dokumentasjon</p> <p><b>2. Landtilkobling</b></p> <p>2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Kabler og materiell</p> <p>2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Forrigling</p> <p>2.3 <input checked="" type="checkbox"/> Jording</p> <p><b>3. Generatoranlegg</b></p> <p>3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Generator</p> <p>3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Generatorkabel</p> <p>3.3 <input checked="" type="checkbox"/> Innføringer</p> <p>3.4 <input checked="" type="checkbox"/> Vern</p> <p><b>4. Batterianlegg</b></p> <p>4.1 <input checked="" type="checkbox"/> Jord- og kortslutningssikker forlegging</p> <p>4.2 <input checked="" type="checkbox"/> Kapasitet</p> <p>4.3 <input checked="" type="checkbox"/> Plassering</p> <p>4.4 <input checked="" type="checkbox"/> Startanlegg, 2 batterisett</p> <p>4.5 <input checked="" type="checkbox"/> Batterikasse</p> <p>4.6 <input checked="" type="checkbox"/> Diodesperre</p> <p><b>5. Hoved-/fordelingstavler</b></p> <p>5.1 <input checked="" type="checkbox"/> Kapslingsgrad og konstruksjon</p> <p>5.2 <input checked="" type="checkbox"/> Instrumentering</p> <p>5.3 <input checked="" type="checkbox"/> Vern</p> <p>5.4 <input checked="" type="checkbox"/> Jording</p> <p>5.5 <input checked="" type="checkbox"/> Kursfortegnelse/merking</p> <p>5.6 <input checked="" type="checkbox"/> Annet</p> <p><b>6. Kabel- og ledningsanlegg</b></p> <p>6.1 <input checked="" type="checkbox"/> Skipskabel/-ledning</p> <p>6.2 <input checked="" type="checkbox"/> Forlegging, festing og mek. beskyttelse</p> <p>6.3 <input checked="" type="checkbox"/> Endeavslutning</p> <p>6.4 <input checked="" type="checkbox"/> Koblingsbokser kapsling</p> <p>6.5 <input checked="" type="checkbox"/> Synlig skade</p> <p>6.6 <input checked="" type="checkbox"/> Gjennomføring</p> <p><b>7. Utstyr (motorer, lysutstyr, ovner m.v.)</b></p> <p>7.1 <input checked="" type="checkbox"/> Kapslingsgrad</p> <p>7.2 <input checked="" type="checkbox"/> Egnethet</p> <p>7.3 <input checked="" type="checkbox"/> Motorer</p> <p>7.4 <input type="checkbox"/> Tilkobling på oljefyringsanlegg</p> <p>7.5 <input type="checkbox"/> Varmekabel</p> <p>7.6 <input checked="" type="checkbox"/> Lanterner</p> <p>7.7 <input checked="" type="checkbox"/> Styremaskinanlegg</p> <p><b>8. Generelt</b></p> <p>8.1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 uavhengige strømkilder</p> <p>8.2 <input checked="" type="checkbox"/> Nødstop</p> <p>8.3 <input checked="" type="checkbox"/> Isolasjonsmotstand</p> <p>8.4 <input checked="" type="checkbox"/> Rengjøring</p>			

Beskrivelse av mangler (fortsett evt. på nytt ark)

- 4.5 Festing av batterikasse i motorrom. Batterikasse må festes til underlaget
- 6.3 Løs kabel i motorrom, ikke endeavsluttet. Kabel fjernes eller festes og endeavluttes
- 6.4 Koblingsboks i dekkshus/tørkerom mangler lokk. Nytt lokk eller ny boks monteres
- 7.6 Indikeringer og knapper på lanternekontrolleren virker ikke tilfredstillende

Kontrollert og funnet i samsvar med gjeldende forskrifter for maritime anlegg:

Ved kontrollen ble det funnet feil og mangler av kategori B:  frist for retting 23.07.2024

Ved kontrollen ble det funnet feil og mangler av kategori A\*:  retting utført 19/07-24

Neste kontroll skal utføres innen (maks. 5 år): 23.05.2029

Kontroll utført (dato) 23.05.2024	Utført av (underskrift) <i>Stig M. Olsen</i>	Akseptert elektroforetak Proton Elektro AS
Feil / mangler utbedret (dato) <u>13.06.2024</u>	Utført av (underskrift) <i>Stig Morten Olsen</i>	Elektroinstallatør <b>Proton Elektro</b> Mjølstadnesvegen 9 6092 Fosnavåg

Melding om retting skal sendes akseptert elektroforetak som har utført kontrollen.

\* Dersom det blir funnet feil eller mangler av kategori A, alene eller sammen med kategori B, og utbedring ikke kan foretas innen avsluttet kontroll, skal ikke Sjøfartsdirektoratets foretak utstede fartøyninstruks for fartøyet.