

Ultrasonic - Thickness Measurement Report

Report no.: UTM-20240705-01
 Rev. No.:
 Reportdate: 05.07.2024
 Project no.:

Inspection of: Skrog
 Ship's name: Kystliner
 Client: Grønholm AS
 Client order no:

Kystliner	Vannlinje					
Måle pkt. nr.	Spant nr.	Orginal tykkelse (mm)	Målt tykkelse BB (mm)	Målt tykkelse SB (mm)	Avvik BB (mm)	Avvik SB (mm)
1	Hekk	7	7,3	7,2		
2		7	6,8	7	0,2	
3		7	6,8	7	0,2	
4		7	7,3	6,9		0,1
5		7	6,9	6,7	0,1	0,3
6		7	6,8	6,9	0,2	0,1
7		7	7	6,9		0,1
8		7	7,3	6,8		0,2
9		7	6,8	6	0,2	1
10		7	7,4	6,8		0,2
11		7	6,8	7,3	0,2	
12		7	6,4	6,8	0,6	0,2

Ultrasonic - Thickness Measurement Report

Report no.: UTM-20240705-01

Rev. No.:

Reportdate: 05.07.2024

Project no.:

Inspection of:
SkrogShip's name:
KystlinerClient:
Grønholm AS

Client order no:

Kystliner	Snitt					
Måle pkt. nr. fra bunn	Spant nr.	Orginal tykkelse (mm)	Målt tykkelse BB (mm)	Målt tykkelse SB (mm)	Avvik BB (mm)	Avvik SB (mm)
1	Bakre snitt	7	6,8	7	0,2	
2		7	6,9	6,8	0,1	0,2
3		7	6,9	6,9	0,1	0,1
4		7	7,4	6,9		0,1
5		7	6,6	7	0,4	
6	Fremre snitt	7	6,7	6,9	0,3	0,1
7		7	6,9	6,9	0,1	0,1
8		7	6,9	6,8	0,1	0,2
9		7	6,6	6	0,4	1

Ultrasonic - Thickness Measurement Report

Report no.: UTM-20240705-01
Rev. No.:
Reportdate: 05.07.2024
Project no.:

Inspection of: Ship's name: Client: Client order no:
Boat Hull Freifjord Grønholm AS

Tykkelsemåling ble utført av skrog, 2 snitt og vannlinje. Ingen alvorlige avvik ble påvist.

Inspektør: Jan Ove Langholm

Sign. / Stempel:

